

Inbedrijfstelling warmtepomp

Let op:

Sinds 1 januari 2017 mogen alleen voorgevulde apparaten worden verkocht indien deze door een gecertificeerd installateur, zoals wij zijn, wordt geïnstalleerd.

Je kunt zelf de montage van deze airconditioning verzorgen en de inbedrijfstelling door een F-gassen erkend bedrijf, bijvoorbeeld **Airconditioning & Warmtepomp Service Nederland**. Dit laatste is namelijk bij wet verplicht, zoals eerder vermeld.

Wanneer je ervoor kiest om deze warmtepomp door ons te laten inbedrijfstellen dien je de volgende werkzaamheden zelf uit te voeren:

	paraaf
Het ophangen van de muurbeugel (binnen unit beugel) van de binnen unit volgens de installatievoorschriften.	
Het boren van het gat op de juiste plek volgens de installatievoorschriften.	
Het ophangen van de binnen unit aan de muurbeugel.	
Het ophangen of neerzetten van de buitenunit op de juiste plek en volgens de installatievoorschriften.	
Het aanleggen van de koelleidingen, zonder te knikken, te deuken of te beschadigen, van de binnen unit door het gemaakte gat naar de buiten unit. Deze dienen aansluitbaar achter gelaten te worden bij zowel de binnen- als de buiten unit. Dit houdt in dat de koppelingen bij de binnen- en buiten unit ter hoogte van de aansluitingen zitten. Wanneer deze ingekort dienen te worden, worden deze kosten achteraf doorgerekend.	
De koelleidingen nooit doorsnijden, doorknippen of door slijpen met een slijptol/flex. Overtollige lengtes niet inkorten.	
Het vocht-, vuil- en lucht dicht afsluiten van de koelleidingen buiten en binnen. De standaard meegeleverde dopjes op de leidingen zijn dit niet, en u dient zelf een luchtdichte verpakking aan te brengen.	
Het aanleggen van de stuur en stoomkabel en het voorzien van een geaard stroompunt met randaarde en volgens de installatievoorschriften.	
Het aansluiten van de stroom, en stuurkabels op de binnen en buiten unit. Zorg ervoor dat er GEEN stroom op de buitenunit komt te staan.	
Hoeveel leidinglengte is er toegepast tussen de binnen en de buitenunit? Bij langere	

lengtes dan de standaard vulling van de warmtepomp dient deze bijgevuld te worden. Deze kosten worden achteraf doorgerekend.	
Het plaatsen van de nodige afwerking van de koelleidingen en gaten dienen aanwezig te zijn.	
Het af isoleren van de koelleiding achter de binnen unit nadat deze inbedrijf is gesteld. Wij kunnen deze werkzaamheden ook voor jouw uitvoeren, echter zijn hier extra kosten aan verbonden.	
Het aansluiten van de cv-leidingen aan de binnen unit.	
Het aansluiten van de warmtepomp op het bestaande aangiftesysteem op de binnen unit.	
Het cv-zijdig aansluiten van de binnen unit en de cv ketel volgens de installatievoorschriften.	
Het plaatsen van alle cv-zijdige appendages zoals buffervaten, filters ed volgens de installatievoorschriften.	
Het realiseren van een veilige weg naar de buitenunit wanneer deze op hoogte hangt. Dit dient veilig, volgens de VCA-normen mogelijk te zijn, door bijvoorbeeld een stijger of een hoogwerker.	
Foto binnen unit	
Foto buitenunit	
Foto van eventuele waterzijdige appendages (buffervat, hybride kit ed)	

De werkzaamheden die wij uitvoeren.

- Het controleren van de door jouw uitgevoerde werkzaamheden. Een week voor de ingeplande datum dien je dit door te sturen met foto's via de e-mail. Mocht het blijken dat er inconsistenties aanwezig zijn heb je alle tijd om dit aan te passen.
- Het aansluiten van de vloeistof- en gasleidingen aan de binnen- en de buiten unit.
- Het controleren van de elektronische aansluitingen.
- Het controleren van het systeem op lekdichtheid d.m.v. afpersen.
- Het vacummeren van het systeem.
- Het koeltechnisch inbedrijfstellen van de klimaat installatie.
- Het uitleggen van de afstandsbediening en hoe de unit onderhouden kan worden.
-

Wij zullen geen werkzaamheden uitvoeren op een ladder of een trap. Ook kunnen wij geen garantie geven op de inbedrijfstelling aangezien wij de installatie niet hebben uitgevoerd. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor koudemiddellekkages na de inbedrijfstelling, of enig andere vorm van schade.

Wanneer wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren aangezien de door jou uitgevoerde werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd wanneer wij op locatie zijn en het formulier en de foto's niet overeenkomen met de werkelijkheid, zullen wij 250 euro in rekening brengen. Kleine werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het aansluiten van stuur en stroomkabels kunnen wij ter plekke, indien aanwezig en gemonteerd, voor u uitvoeren tegen een uurtarief van 160 p/u voor een koppel. Wanneer de werkzaamheden groter zijn dan verwacht dient er een nieuwe inbedrijfstellings afspraak gemaakt te worden. De kosten hiervoor worden in dit geval ook opnieuw naar jou doorberekend.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze climate makers. Zij zullen jou vakkundig adviseren en zo goed mogelijk helpen bij het selecteren van de juiste materialen voor de beste klimaat installatie.

Graag hieronder tekenen. Door te tekenen gaat u akkoord met de algemene voorwaarde en geeft u ons opdracht om de inbedrijfstelling uit te voeren. Ook geeft u aan dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum

Handtekening
